

Consulta de Proyecto en Cartera

 Solicitud / Clave de Cartera **55102 / 1812NCG0001**

 Nombre CD **SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 201...** Monto Asignado **\$ 0**

 Capa:    

 Monto Total de Inversión **\$ 1,026,490,423**

 Costo Total del PPI **\$ 1,938,071,561**

 Variación Financiera **\$ 0 (0.00%)**

 Monto Modificado **\$ 0**

Nota: Los montos del Calendario de fuentes de financiamiento incluyen IVA

 Datos del
 Administrador

 Calendarios de
 Financiamiento y
 Horizonte de Evaluación

Documentos

Bitácora

Fuentes de Financiamiento

 Fiscales Propios Estatales Municipales Privados Fideicomiso Otro

Ciclo	Presupuestarios	Monto Total	MSPPI		
	Propios **		Ejercido Presupuestario	Ejercido No Presupuestario	Avance Físico
2018	\$14,682,416	\$ 14,682,416	\$15,024,649	\$0	1.6%
2019	\$169,925,025	\$ 169,925,025	\$173,426,054	\$0	18.06%
2020	\$34,326,733	\$ 34,326,733	\$35,259,433	\$0	3.96%
2021	\$321,340,547	\$ 321,340,547	\$217,165,011	\$0	26.79%
2022	\$463,399,654	\$ 463,399,654	\$0	\$0	0%
2023	\$22,816,048	\$ 22,816,048	\$0	\$0	0%
Total*	\$1,026,490,423	\$1,026,490,423	\$440,875,147	\$0	50.41%

Detalle de seguimiento